112023 Daňový doklad

Dodávateľ:

KABYS s.r.o.
Okružna 11,07613 Byšta
075 01 TREBIŠOV
ORSR KE I,odd.Sro,vl.č.20819/V

IČO **43837476** DIČ: **2022517167**
IČ DPH: **SK2022517167**

Banka: otp
Tel.:
Fax:
Faktúru vyhotovil: Kamil Fedor

Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Obec Zemplínske Jastrabie

Hlavná 27
076 05 Zemplínske Jastrabie

ico 00332216
dic 2020773634
icdph

Odberateľ:

Obec Zemplínske Jastrabie
Hlavná 27
076 05 Zemplínske Jastrabie

IČO 00332216 DIČ: ***2020773634***
IČ DPH:

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia:	16.6.2023
Dátum splatnosti:	**26.6.2023**
Forma úhrady:	PREVODOM
Dátum dodania:	16.6.2023
Číslo účtu:	**SK24 7500 0000 0040 3004 9399**
Suma k úhrade:	**4 417,86 eur**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
112023	**0308**	

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám stavebné práce - Objednávka 4/2023 z dňa 6.6.2023 obec Zemplínske Jastrabie

P. č.		Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	Podložie pod autobusové zastávky 4 ks		1,00	ks	3 681,55 eur	3 681,55 eur
suma bez DPH 3 681,55 eur			20% DPH		**DPH 736,31 EUR**	

celková suma		**4 417,86 eur**

Podpis a pečiatka:

OBEC ZEMPLÍNSKE JASTRABIE 1

KABYS s.r.o.
Okružná 11, 076 13 BYŠTA
IČO:4383 74 76, IČ DPH: SK2022517167

OBEC ZEMPLÍNSKE JASTRABIE
Došlo dňa: 20. 06. 2023
Číslo záznamu:
Číslo spisu: FA 107/2023
Prílohy/listy:
Vybavuje:

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zástavky v obci Zemplinske Jastrabie
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zemplinske Jastrabie
Zhotoviteľ: KABYS s.r.o., Byšta
Miesto: Zemplinske Jastrabie

Spracoval:
Dátum: 15. 5. 2023

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 681,55**	**41,764**
	1	**Zemné práce**				**95,74**	**0,000**
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,518	8,08	28,43	0,000
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,518	1,23	4,33	0,000
4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,275	38,51	49,10	0,000
5	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,275	10,89	13,88	0,000
	5	**Komunikácie**				**2 248,28**	**32,570**
6	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	10,050	10,16	102,11	3,702
7	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	10,050	2,49	25,02	0,987
8	582137111.S	Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 150 mm	m2	51,700	34,33	1 774,86	25,619
9	596911141.S	Kladenie betonovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,050	17,26	173,46	0,930
10	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*10,251*	*16,86*	*172,83*	*1,333*
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**314,34**	**0,182**
11	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	51,700	6,08	314,34	0,182
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**947,18**	**9,012**
12	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	13,400	6,58	88,17	1,312
13	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*13,534*	*3,08*	*41,68*	*0,311*
14	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,804	122,97	98,87	1,781
15	919512111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400	m	6,000	54,19	325,14	3,741
16	*592220001500.S*	*Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 400, dĺžky 2500 mm*	*ks*	*2,424*	*162,26*	*393,32*	*1,866*
	99	**Presun hmôt HSV**				**76,01**	**0,000**
22	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	41,764	1,82	76,01	0,000
		Celkom				**3 681,55**	**41,764**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Autobusové zástavky v obci Zemplinske Jastrabie	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Zemplinske Jastrabie
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Zemplinske Jastrabie		
Projektant			
Zhotoviteľ	KABYS , s r o , Byšta	43 837 476	SK2022517167
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	15.05 2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	2 527,32	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 154,23	9 Bez pevnej podl	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 681,55	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

KABYS s.r.o.
Okružná 11, 076 13 BYŠTA
IČO:438 37[illegible] DPH: SK2022517167

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	3 681,55
24 DPH 20,00 % z 3 681,55	736,31
25 **Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 417,86**

E Prípočty a odpočty	
26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kĺzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

spracované systémom CENKROS 4 tel 041/707 10 11