Dodávateľ: **BONAM s.r.o.** **ul.Zimná 185/75** **076 02 Novosad**		**FAKTÚRA** (daňový doklad)
IČO: 43 852 254	DIČ:2022511029	Faktúra č. **2026038**
SWIFT:SUBASKBX	IČ DPH: SK2022511029	Konšt.symbol 308 Objedn.
Peňaž.ústav VÚB- TV	Číslo účtu: 2404325951/0200	
IBAN: SK43 0200 0000 0024 0432 5951	Odberateľ:	
detto	**Obec Zemplínske Jastrabie** **Hlavná 27/61**	
Konečný príjemca: detto	**076 05 Zemplínske Jastrabie**	
	IČO: 00 33 22 16 DIČ: 2020773634	
Spôsob dopravy: Miesto určenia: detto	Dátum splatnosti: 4.9.2026 Forma úhrady: p.p. Dátum odosl. faktúry: 25.8.2026 Dátum zdanit. plnenia: 25.8.2026	

Názov a druh tovaru/položky	Cena celkom
Faktúrujeme Vám za prevedené práce, oprava omietok na obecnom úrade, čiastku	
cena bez DPH.....	1 365,64
DPH...23%.....	314,10
spolu s DPH.....	**1 679,74**

Slovom: Tisícšesťstosedemdesiatdeväť /74 Eur

Obch.reg.Kraj. Súd Košice 1, Oddiel: Sro, vložka číslo: 20761/V

OBEC ZEMPLÍNSKE JASTRABIE
Došlo dňa: 26. 08. 2026
Číslo záznamu | Číslo spisu: FA-309/2026
Prílohy/listov: | Vybavuje:

Pečiatka a podpis:	Cena bez DPH.....	1 365,64
	DPH...23%.....	314,10
	Celkom k úhrade EUR	**1 679,74**

IČO: [illegible], IČ DPH: SK2022511029

Príloha

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Oprava stien - Obecný úrad a KD

JKSO:
Miesto: Zemplínske Jastrabie

ČS:
Dátum: 12. 8. 2026

Objednávateľ:
Obec Zemplínske Jastrabie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BONAM s.r.o.

IČO: 43852254
IČ DPH: SK2022511029

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 365,64**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 365,64	23,00%	314,10

Cena s DPH **v EUR** **1 679,74**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO: 43 852 254, IČ DPH: SK2022511029

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava stien - Obecný úrad a KD

Miesto: Zemplínske Jastrabie

Dátum: 12. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Zemplínske Jastrabie

Projektant:

Zhotoviteľ: BONAM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 365,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 260,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 024,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	205,77
99 - Presun hmôt HSV	30,01
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	105,00

ROZPOČET

Stavba:

Oprava stien - Obecný úrad a KD

Miesto: Zemplínske Jastrabie

Dátum: 12. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Zemplínske Jastrabie

Projektant:

Zhotoviteľ: BONAM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 365,64**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 260,64
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 024,86
1	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	15,500	3,62	56,11
2	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	15,500	14,12	218,86
3	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	15,500	37,72	584,66
4	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	15,500	10,66	165,23
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				205,77
5	K	978015291.S	Otlčanie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	15,500	3,55	55,03
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,180	19,18	22,63
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,230	0,57	0,13
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,180	16,15	19,06
9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,900	1,82	10,74
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,180	83,20	98,18
	D	99	Presun hmôt HSV				30,01
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,546	54,97	30,01
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				105,00
12	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	105,00	105,00